

漳平市县域商业体系建设推进工作领导小组办公室文件

关于报送 2024 年第二季度县域商业建设行动项目实施情况等有关内容的报告

龙岩市商务局、龙岩市财政局、龙岩市乡村振兴局：

根据《龙岩市县域商业建设行动专项资金管理办法》要求，现将我市 2024 年第二季度县域商业建设行动项目实施情况、资金拨付情况、阶段工作总结报告如下：

一、2022 年度县域商业建设行动项目

我市 2022 年度县域商业建设行动 5 个项目均已完成验收并投入运营，共拨付 2022 年度县域商业建设行动补助资金 627.6486 万元。其中，多顺商贸流通网络供应链下层项目（中心仓改造）2024 年第二季度营业额 198.82 万元，同比增长 -0.07%；百香果商品化加工处理项目 2024 年第二季度营业额 580 万元，同比增长 5%；蛋制品商品化加工处理项目 2024 年第二季度营业额 6.9 万元，同比增长 0.2%；和平镇集贸市场升级改造项 2024 年第二季度营业额 52.55 万元，同比增长 10%；漳平水仙茶区域公共品牌展销中心项目 2024 年第二季度营业额 291 万元，同比增长 2.11%。

二、2023 年度县域商业建设行动项目

根据《龙岩市财政局 龙岩市商务局 龙岩市乡村振兴局关于下达 2023 年度县域商业建设行动项目补助资金的通知》（龙财外指(2024)11 号）文件，我市列入 2023 年度县域商业建设行动项目共 5 个，计划投资额 1075 万元，拟补助金额 480 万元。

1. 象湖镇集贸市场提升改造项目：已完成建设，我局委托第三方会计事务所对其开展专项审计，并于 2024 年 7 月 4 日会同市财政局、乡村振兴局对其进行验收。

2. 灵地乡集贸市场改造项目：已完成建设，责任主体正组织申请验收材料，预计 9 月前按程序组织审计、验收。

3. 赤水镇集贸市场提升改造项目：已完成顶棚拆除、安装工作及地面线路摊位规划，线槽开挖，周边线路改造，墙面粉刷及停车场，挡墙建设等建设内容，项目建设预计 8 月底完成。

4. 麦园集贸市场提升改造项目：因该项目在实施过程中，存在涉及土地使用、危楼改造等原因，项目建设无法推进，已向龙岩市级申请退出 2023 年度县域商业建设行动支持项目。

5. 溪南镇集贸市场提升改造项目：已完成钢构屋顶、管理房、摊位等建设内容，项目建设进入扫尾阶段。

漳平市县域商业体系建设推进工作

领导小组办公室

(漳平市商务局代章)

2024 年 8 月 6 日