

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司年产 3000
吨精细氟化物生产项目

项目编号 闽发改备[2019]F020078

建设地点 福建省龙岩市漳平市

验收单位 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司

2024 年 12 月 10 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	福建省漳平市九鼎氟化工有限公司年产3000吨精细氟化物生产项目	行业类别	其他城建项目
主管部门 (或主要投资方)	福建省漳平市九鼎氟化工有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、 文号及时间	漳平市水利局、漳水许可[2020]7号、 2020年12月21日		
水土保持方案变更批复机 关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机 关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2020年7月动工建设，于2021年11月完工		
水土保持方案编制单位	福建恒祥环保科技有限公司		
水土保持初步设计单位	中胜立达建筑工程设计有限公司		
水土保持监测单位	/		
水土保持施工单位	福建正宏建筑工程有限公司		
水土保持监理单位	/		
水土保持设施验收报告 编制单位	福州东成环保技术有限公司		

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》第二十七条、《福建省水土保持条例》第二十二条、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）等相关法律法规及文件，福建省漳平市九鼎氟化工有限公司于2024年9月2日在福建省漳平市九鼎氟化工有限公司会议室组织召开福建省漳平市九鼎氟化工有限公司年产3000吨精细氟化物生产项目水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位福建省漳平市九鼎氟化工有限公司、施工单位福建正宏建筑工程有限公司、水土保持方案编制单位福建恒祥环保科技有限公司、水土保持设施验收单位福州东成环保技术有限公司及特邀专家。会议成立了验收组（名单附后）。

（一）项目概况

福建省漳平市九鼎氟化工有限公司年产3000吨精细氟化物生产项目位于福建省龙岩市漳平市芦芝镇华寮村，项目总占地面积为13439m²，总建筑面积9407m²，建筑占地面积5489m²，绿地面积1344m²。项目主要建设内容包括1#厂房、2#厂房、1#仓库、2#仓库、储罐库、控制室及辅助用房、消防水池、应急收集池等，同时配套景观绿化及道路等。项目总投资为3000万元，其中土建投资1000万元，设备投资1500万元，其他投资500万元。项目土石方挖方总量0.57万m³，填方总量0.57万m³，不产生弃土弃渣。

（二）水土保持方案批复情况

2020年12月21日，漳平市水利局以《福建省漳平市九鼎氟化工有限公司年产3000吨精细氟化物生产项目水土保持行政许可承诺书》（漳水许可[2020]7号）文件，对本项目水土保持方案做了批复。依据水利部《生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》（办水保〔2016〕65号），工程建设过程中未涉及重大的水土保持变更。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本项目水土保持施工图设计纳入主体工程设计，设计单位中胜立达建筑工程设计有限公司。

（四）水土保持监测情况

本项目属水土保持方案报告表建设项目，建设单位未开展水土保持监测工作，程序基本符合水土保持要求。

（五）验收报告编制情况和主要结论

为了全面了解和掌握各项水土保持措施的实施情况，水保设施验收单位深入项目建设区，调查和评估了水保设施的实施情况，并会同建设单位完成了自查初验工作。

水土保持设施验收自查初验主要结论为：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，足额缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整；已按照水土保持方案落实了水土保持措施，实施的重要水土保持措施主要包括截排水沟750m、栽植乔灌木156株，栽植地被1016m²、铺植草皮930m²，措施布局全面可行，水土流失防治任务完成，水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关规范要求；经测算，水土流失各项防治目标分别可达到：

水土流失治理度 98%、土壤流失控制比 1.0、渣土防护率 99%、表土保护率 92%、林草植被恢复率 98%、林草覆盖率 14.48%（本项目属林草植被受限的厂房项目，可绿化区均已采取绿化措施），水土流失防治目标全面实现；水土保持后续管理、维护责任落实；水土保持设施具备验收条件。

（六）验收结论

本项目实施过程中，依法落实了水土保持方案及批复文件要求的相关水土保持措施。水土流失防治目标的各项指标均达到了水保方案确定的防治标准要求。完成了水土流失预防和治理任务，依法缴纳了水土保持补偿费。完成了水土流失预防和治理任务。各项已实施的水保措施运行良好，水土保持设施验收结论为合格，同意本项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

下一阶段应对加强对项目区植物措施抚育管理，以保证成活率和郁闭度，定期巡查项目区内已落实水土保持设施运行情况，及时整修损坏的水土保持设施，对长势较差的植物措施及时进行补植，保证水土保持设施能正常发挥效益。

附件 1 现场照片



厂区绿化工程图片



厂区排水沟图片

附件 2 验收组成人员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	刘龙平	福建省漳平市九鼎 氟化工有限公司	工程师	刘龙平	建设单位
成员	张启伟	福建绿景生态工程 有限公司	高级工 程师	张启伟	特邀专 家
	邓江永	福建恒祥环保科技 有限公司	工程师	邓江永	水土保 持方案 编制单 位
	李巧红	福州东成环保技术 有限公司	工程师	李巧红	水土保 持设施 验收单 位
	卢珊	中胜立达建筑工程 设计有限公司	一级注 册建筑 师	卢珊	设计单 位
	林耿伟	福建正宏建筑工程 有限公司	二级建 造师	林耿伟	施工单 位

附件3 水土保持补偿费缴纳证明

福建省政府非税收人票据

电子票号: 00806480
No: 00806480
数字指纹: 003FE8642E55FF05

2020年 12月 23日

注册号: 闽财(2018)票字第02号

福建省漳州市九鼎氟化工有限公司

项目名称	计量单位	数量	标准	金额	备注
水土保持补偿费收入		13439	1元/平米	13,439.00	漳州市水利局

合计人民币(大写): 壹万叁仟肆佰叁拾玖元整 ¥: 13,439.00

收费单位(公章):  财务复核: 经办人:

注: 本票据使用范围: ①用于收取行政事业性收费、政府性基金、专项收入、罚没收入; ②用于收取除土地、海域、矿业权外的其他国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收入等非税收入。




第一联 收据

附件 4 水土保持行政许可承诺书

水土保持行政许可承诺书

编号:漳水许可[2020]7号

项目名称	福建省漳平市九鼎氟化工有限公司年产 3000 吨精细氟化物生产项目	
建设地点	龙岩市漳平市芦芝镇华寮村 地块中心地理坐标: 北纬 25°15'54.67", 东经 117°30'27.42"	
区域评估情况	开发区名称: 无	
	水土保持区域评估报告审批机关、文号和时间: 无	
水土保持方案公开情况	公示网站: www.yanshou100.com	
	起止时间: 2020 年 11 月 19 日至 2020 年 12 月 3 日	
	公众意见接收和处理情况: 公众同意本项目建设, 对水土保持方案报告表没有疑义	
生产建设单位	名称: 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司	
	统一社会信用代码: 913508817729413537	
	地址: 龙岩市漳平市芦芝镇华寮村	电子信箱: jdydhahy@vip163.com
	法人代表: 喻鼎辉	联系电话: 13459728389
	授权经办人姓名: 余炎炎	联系电话: 18149534538
证件类型及号码: 身份证 350881199410070769		

<p>生产建设 单位承诺 内容</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务。 2. 所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求。 3. 严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备。 4. 依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费。 5. 积极配合水土保持监督检查。 6. 愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。 7. 其他需承诺的事项： <p style="text-align: center;"> 法人代表（签字）： 生产建设单位（盖章）： 2020年12月21日 </p>
<p>审批部门 许可决定</p>	<p style="text-align: center;">上述承诺以及提交的水土保持方案，材料完整、格式符合规定要求，准予许可。</p> <p style="text-align: center;"> 水行政主管部门或者 其他审批部门（盖章）  2020年12月21日 </p>

备注：1.本表除编号、许可决定部分外，均由生产建设单位填写。
 2.本表“公众意见接受和处理情况”，因内容较多填写不下时，另附页填写。
 3.本表“生产建设单位承诺内容”和“审批部门许可决定”不可分割，分割无效。
 4.本表一式3份，生产建设单位、水行政主管部门（或者其他审批部门）、监督检查、部门各执1份。